

令和6年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和7年3月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立八雲台小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	校舎外壁及び屋上防水改修工事	146, 542, 000 円	R6.6.18	相互建設㈱	100%	96%	完了検査 2月28日 *1
				R6.6.19 ～ R7.3.18				
2	調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	校舎外壁及び屋上防水改修工事	259, 600, 000 円	R6.6.20	林建設㈱	95%	84%	完了検査 3月27日 予定 参考写真 No.1
				R6.6.21 ～ R7.3.18				
3	調布市立八雲台小学校給水管改修工事	給水管改修工事	40, 810, 000 円	R6.7.4	(株)あかつき設備	100%	90%	完了検査 3月4日
				R6.7.5 ～ R7.3.18				
4	調布市立国領小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28, 481, 200 円	R6.7.12	(株)磯原電気	0%	0%	
				R6.7.16 ～ R7.9.30				
5	調布市立柏野小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28, 080, 800 円	R6.7.17	深電工業㈱	0%	0%	
				R6.7.18 ～ R7.9.25				
6	調布市立神代中学校格技棟改修工事	格技棟外部及び内部改修工事	112, 552, 000 円	R6.7.26	(株)川又工務店	99%	96%	完了検査 3月19日 予定 *2 参考写真 No.2
				R6.7.29 ～ R7.3.7				
7	調布市立第四中学校校庭整備工事	校庭整備工事	28, 600, 000 円	R6.11.6	(株)井上グラント施設工事	99%	77%	完了検査 3月12日 予定 参考写真 No.3
				R6.11.7 ～ R7.3.14				
8	調布市立石原小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	16, 801, 840 円	R6.11.14	(株)磯原電気	100%	98%	完了検査 2月27日
				R6.11.15 ～ R7.2.28				
9	調布市立第七中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	15, 440, 700 円	R6.11.14	園部電設㈱	100%	99%	完了検査 2月26日
				R6.11.15 ～ R7.2.28				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立深大寺小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	12, 089, 000 円	R6.11.15	(株)大東電設	100%	90%	完了検査 2月28日
				R6.11.18 ～ R7.2.28				
11	調布市立飛田給小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	12, 684, 100 円	R6.11.20	深電工業(株)	100%	98%	完了検査 3月6日
				R6.11.21 ～ R7.2.28				
12	調布市立調布中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	21, 923, 000 円	R6.11.20	三盛電設(株)	99%	98%	完了検査 3月14日 予定
				R6.11.21 ～ R7.3.7				
13	調布市立北ノ台小学校ほか1校空調設備改修工事	空調設備の改修工事 (調布中)	28, 820, 000 円	R6.12.26	木村設備(株)	95%	5%	完了検査 3月26日 予定
				R6.12.27 ～ R7.3.14				
14	調布市立緑ヶ丘小学校ほか1校空調設備改修工事	空調設備の改修工事 (第八中)	36, 190, 000 円	R7.1.30	宮沢設備工業(株)	45%	0%	完了検査 3月28日 予定
				R7.1.31 ～ R7.3.28				
15	調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第1期)	土地造成等工事	72, 600, 000 円	R6.9.6	共伸建設(株)	98%	90%	完了検査 3月27日 予定 参考写真 No.4
				R6.9.9 ～ R7.3.14				
16	調布市郷土博物館分室解体工事	郷土博物館分室解体工事	35, 739, 000 円	R6.11.13	(株)ティーバランス	99%	30%	完了検査 3月19日 予定 参考写真 No.5
				R6.11.14 ～ R7.3.7				
17	調布市東部公民館空調機ほか更新工事	空調機等の更新工事	16, 170, 000 円	R7.1.10	(株)二十二設備	95%	30%	完了検査 3月19日 予定
				R7.1.14 ～ R7.3.14				

注 記

*1 契約変更(R7.2.14 締結)

変更内容 : 契約額

(変更前) 143, 000, 000 円 ⇒ (変更後) 146, 542, 000 円

理由 : 外部足場設置後、詳細調査の結果、外壁補修箇所の増のほか、施工方法の見直し等に伴い、工事費の増が発生したため。

*2 契約変更(R7.2.28 締結)

変更内容 : 契約額

(変更前) 104, 500, 000 円 ⇒ (変更後) 112, 552, 000 円

理由 : 外部足場設置後、詳細調査の結果、外壁補修箇所の増のほか、施工方法の見直し等に伴い、工事費の増が発生したため。



No.1

調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事

施工完了



No.2

調布市立神代中学校校格技棟改修工事

外部改修 施工完了



No.3

調布市立第四中学校校庭整備工事

中庭 施工完了



No.4

調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第1期)

園内 施工完了



No.5

調布市郷土博物館分室解体工事

解体完了