

令和8年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和8年4月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日		受注者	進捗率		備考
				工	期		今回	前回	
1	調布市立若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館施設整備PFI事業	校舎・図書館の新築工事	12,980,615,450円 内 建設工事 10,495,763,300円	R6.9.25	R6.9.26 ～ R24.3.31 (建設工事 R11.1.31)	PFI調布小・ 中学校・図 書館施設整 備(株)	7%	6%	参考写真 No.1
2	調布市立富士見台小学校給食室改修工事	給食室改修工事	115,016,000円	R7.6.2	R7.6.3 ～ R8.3.23	(株)貴建築工 房	100%	98%	完了検査 3月23日
3	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	25,261,500円	R7.6.2	R7.6.3 ～ R8.3.23	深電工業(株)	100%	95%	完了検査 3月23日
4	調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	168,850,000円	R7.6.2	R7.6.3 ～ R8.3.23	宮沢設備工 業(株)	100%	90%	完了検査 3月23日
5	調布市立多摩川小学校給食室改修工事	給食室改修工事	180,576,000円	R7.6.2	R7.6.3 ～ R8.5.29	林建設(株)	89%	74%	*2 参考写真 No.2
6	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う電気設備工事	給食室改修に伴う電気設備工事	27,177,700円	R7.6.2	R7.6.3 ～ R8.5.29	いわき電工 (株)本店	80%	63%	*3
7	調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事	給食室改修に伴う機械設備工事	166,232,000円	R7.6.2	R7.6.3 ～ R8.5.29	(株)あかつき 設備	45%	40%	*4
8	調布市立調和小学校プール可動床更新工事	プール可動床更新工事	68,971,100円	R7.9.16	R7.9.17 ～ R8.3.18	(株)G-BAN K	100%	99%	*1 完了検査 3月24日

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
9	調布市立第五中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	22,825,000円	R7.10.23	三盛電設(株)	100%	99%	完了検査 3月25日 参考写真 No.3
				R7.10.24 ～ R8.3.16				
10	調布市立国領小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	25,482,380円	R7.11.11	(株)三誠	95%	25%	*5
				R7.11.12 ～ R8.5.29				
11	調布市立第三小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	22,165,000円	R7.11.11	いわき電工(株)本店	95%	15%	*6
				R7.11.12 ～ R8.5.29				
12	調布市立上ノ原小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	27,390,000円	R7.12.2	(株)大東電設	90%	15%	*7
				R7.12.3 ～ R8.5.29				
13	調布市立柏野小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	20,300,500円	R7.12.2	園部電設(株)	95%	10%	*8
				R7.12.3 ～ R8.5.29				
14	調布市立北ノ台小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	21,560,000円	R7.12.2	(株)葉月商会	95%	10%	*9
				R7.12.3 ～ R8.5.29				
15	調布市立第一小学校プール改修工事	プール水槽改修工事	17,750,700円	R7.12.4	(株)ビルディングドクター	100%	90%	完了検査 3月27日
				R7.12.5 ～ R8.3.31				
16	調布市立図書館深大寺分館空調設備改修工事	空調設備改修工事	22,550,000円	R7.11.13	平井設備(株)	100%	99%	完了検査 3月24日
				R7.11.14 ～ R8.3.13				
17	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事	遺跡ガイダンス施設の新築工事	323,400,000円	R7.12.18	相互建設(株)	15%	8%	参考写真 No.4
				R7.12.19 ～ R8.12.11				
18	(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築に伴う電気設備工事	遺跡ガイダンス施設の新築に伴う電気設備工事	44,968,000円	R7.12.18	(株)磯原電気	4%	3%	
				R7.12.19 ～ R8.12.11				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
19	(仮称)調布市 国史跡下布田 遺跡ガイダンス 施設新築に伴う 機械設備工事	遺跡ガイダンス 施設の新築に伴う 機械設備工事	53,625,000円	R7.12.18	宮沢設備工業(株)	4%	3%	
				R7.12.19 ～ R8.12.11				
20	調布市立図書館宮 の下分館改築工事	図書館分館の改築 工事	301,400,000円	R7.12.18	林建設(株)	18%	9%	参考写真 No.5
				R7.12.19 ～ R9.1.8				
21	調布市立図書館宮 の下分館改築に伴う 電気設備工事	図書館分館の改築に 伴う電気設備工事	58,448,500円	R7.12.18	(株)磯原電気	1%	0%	
				R7.12.19 ～ R9.1.8				
22	調布市立図書館宮 の下分館改築に伴う 機械設備工事	図書館分館の改築に 伴う機械設備工事	40,497,600円	R7.12.18	(株)あかつき 設備	0%	0%	
				R7.12.19 ～ R9.1.8				

注 記

*1 契約変更(R8.3.10 締結)

変更内容：契約額

(変更前) 64,601,768円 ⇒ (変更後) 68,971,100円

理由： 施工中における換気を行うに当たり、窓を使用したところ、開閉に不具合が生じ、窓の補修を要したため。

*2、3、4 契約変更(R8.3.27 締結)

変更内容：契約額

*2 (変更前) 167,200,000円 ⇒ (変更後) 180,576,000円

*3 (変更前) 26,104,100円 ⇒ (変更後) 27,177,700円

*4 (変更前) 162,580,000円 ⇒ (変更後) 166,232,000円

工期の延伸(*2、3、4全て同じ)

(変更前) 令和8年3月31日 ⇒ (変更後) 令和8年5月29日

理由： 増築部分の基礎の施工中に、設計図書に表記のない既存水路が出現し、当該水路の調査及び撤去などに約2か月を要したことから、当初予定していた工事期間内での完了が困難となるとともに、撤去費及び工期延伸に伴う経費等によって工事費の増が発生したため。

*5、6 契約変更(R8.3.13 締結)

*7、8、9 契約変更(R8.3.26 締結)

変更内容：工期の延伸

*5 (変更前) 令和8年3月13日 ⇒ (変更後) 令和8年5月29日

*6 (変更前) 令和8年3月16日 ⇒ (変更後) 令和8年5月29日

*7、8、9 (変更前) 令和8年3月27日 ⇒ (変更後) 令和8年5月29日

理由： 令和9年末における一般照明用蛍光灯の製造・輸入の禁止を受け、国内における照明器具のLED化が加速し、LED照明器具が需要過多となり、品薄状態となっていることから、LED照明器具の納入に時間を要しており、当初予定していた工事期間内での完了が困難となったため。



No.1
調布市立若葉小学校・第四中学校・
図書館若葉分館施設整備PFI事業
基礎及び1階床 施工状況



No.2
調布市立多摩川小学校給食室改修工事
屋上設備機器 設置状況



No.3
調布市立第五中学校校舎LED化改修工事
LED照明器具 設置完了



No.4

(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事

1階躯体 施工状況



No.5

調布市立図書館宮の下分館改築工事

基礎 施工状況