

令和7年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和7年11月10日現在

教育部教育総務課

| No. | 事業名 | 事業概要 | 契約額(円) | 契約年月日 | 受注者 | 進捗率 | | 備考 |
|-----|----------------------------------|------------------|--|--|---------------------|-----|-----|--------------|
| | | | | 工期 | | 今回 | 前回 | |
| 1 | 調布市立若葉小学校・第四中学校・図書館若葉分館施設整備PFI事業 | 校舎・図書館の新築工事 | 12,980,615,450円 内 建設工事 10,495,763,300円 | R6.9.25 | PFI調布小・中学校・図書館施設整備株 | 1% | - | 参考写真 No.1 |
| | | | | R6.9.26 ～ R24.3.31 (建設工事 R11.1.31) | | | | |
| 2 | 調布市立柏野小学校受変電設備改修工事 | 受変電設備更新工事 | 28,080,800円 | R6.7.17 | 深電工業株 | 3% | 3% | *1 |
| | | | | R6.7.18 ～ R7.12.19 | | | | |
| 3 | 調布市立柏野小学校体育館内部改修工事 | 体育館内部改修工事 | 116,050,000円 | R7.5.14 | (株)川又工務店 | 75% | 50% | 参考写真 No.2 |
| | | | | R7.5.15 ～ R8.1.23 | | | | |
| 4 | 調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事 | 体育館内部改修に伴う電気設備工事 | 41,384,200円 | R7.5.14 | 園部電設株 | 60% | 35% | |
| | | | | R7.5.15 ～ R8.1.23 | | | | |
| 5 | 調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う機械設備工事 | 体育館内部改修に伴う機械設備工事 | 10,890,000円 | R7.5.14 | 宮沢設備工業株 | 50% | 40% | |
| | | | | R7.5.15 ～ R8.1.23 | | | | |
| 6 | 調布市立富士見台小学校給食室改修工事 | 給食室改修工事 | 115,016,000円 | R7.6.2 | (株)貴建築工房 | 32% | 27% | 参考写真 No.3 |
| | | | | R7.6.3 ～ R8.3.23 | | | | |
| 7 | 調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う電気設備工事 | 給食室改修に伴う電気設備工事 | 25,261,500円 | R7.6.2 | 深電工業株 | 35% | 25% | |
| | | | | R7.6.3 ～ R8.3.23 | | | | |
| 8 | 調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う機械設備工事 | 給食室改修に伴う機械設備工事 | 168,850,000円 | R7.6.2 | 宮沢設備工業株 | 40% | 35% | |
| | | | | R7.6.3 ～ R8.3.23 | | | | |

| No. | 事業名 | 事業概要 | 契約額(円) | 契約年月日 | 受注者 | 進捗率 | | 備考 |
|-----|--------------------------|----------------|-----------------|--|-----------|------|-----|--------------------------------------|
| | | | | 工期 | | 今回 | 前回 | |
| 9 | 調布市立多摩川小学校給食室改修工事 | 給食室改修工事 | 167, 200, 000 円 | R7.6.2 | 林建設(株) | 37% | 32% | 参考写真 No.4 |
| 10 | 調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う電気設備工事 | | | R7.6.3 ～ R8.3.31 | | | | |
| 11 | 調布市立多摩川小学校給食室改修に伴う機械設備工事 | 給食室改修に伴う機械設備工事 | 162, 580, 000 円 | R7.6.2 | (株)あかつき設備 | 25% | 20% | |
| 12 | 調布市立第七中学校校庭整備工事 | | | R7.6.16 ～ R7.6.17 ～ R7.10.31 | | 100% | 90% | 完了検査 10月23日 |
| 13 | 調布市立上ノ原小学校北校舎外部改修工事 | 校舎外部改修工事 | 31, 680, 000 円 | R7.6.23 ～ R7.6.24 ～ R7.12.12 | (株)久保工務店 | 75% | 20% | |
| 14 | 調布市立多摩川小学校給水直結化工事 | | | R7.6.23 ～ R7.6.24 ～ R7.10.31 | | 99% | 80% | 完了検査 11月13日 予定 参考写真 No.5 |
| 15 | 調布市立緑ヶ丘小学校防災盤改修工事 | 防災盤等更新工事 | 10, 089, 200 円 | R7.8.22 ～ R7.8.25 ～ R8.1.30 | 園部電設(株) | 0% | 0% | |
| 16 | 調布市立八雲台小学校西側フェンス改修工事 | | | R7.9.3 ～ R7.9.4 ～ R8.2.27 | | 5% | 0% | 参考写真 No.6 |
| 17 | 調布市立調和小学校プール可動床更新工事 | プール可動床更新工事 | 64, 601, 768 円 | R7.9.16 ～ R7.9.17 ～ R8.3.18 | (株)G-BANK | 1% | 0% | |
| 18 | 調布市立北ノ台小学校防災盤改修工事 | | | R7.9.25 ～ R7.9.26 ～ R8.2.27 | | 0% | 0% | |

| No. | 事業名 | 事業概要 | 契約額(円) | 契約年月日 | 受注者 | 進捗率 | | 備考 |
|-----|---------------------|------------|-------------|--------------------------|---------|-----|----|----|
| | | | | 工期 | | 今回 | 前回 | |
| 19 | 調布市立調布中学校空調設備更新工事 | 空調設備更新工事 | 24,750,000円 | R7.10.14 | 宮沢設備工業株 | 0% | - | |
| | | | | R7.10.15 ～ R8.3.16 | | | | |
| 20 | 調布市立第五中学校校舎LED化改修工事 | 校舎LED化改修工事 | 22,825,000円 | R7.10.23 | 三盛電設株 | 0% | - | |
| | | | | R7.10.24 ～ R8.3.16 | | | | |

注記

*1 契約変更(R7.9.24締結)

変更内容：工期の延伸

(変更前) 令和7年9月25日 ⇒ (変更後) 令和7年12月19日

理由：新設した受変電設備への切替作業を夏休み期間中に実施する予定であったが、電力の供給元である東京電力(株)との作業実施日の調整が付かず、当初予定していた工事期間での工事完了が見込めなくなつたため。



No.1

調布市立若葉小学校・第四中学校・
図書館若葉分館施設整備PFI事業
地盤改良 施工状況



No.2

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事
アリーナ床 施工状況



No.3

調布市立富士見台小学校給食室改修工事
内部シンダーコンクリート 施工状況



No.4

調布市立多摩川小学校給食室改修工事

増築部分基礎 施工状況



No.5

調布市立多摩川小学校給水直結化工事

水道直結化 施工完了



No.6

調布市立八雲台小学校西側フェンス改修工事

仮囲い 設置状況