

令和7年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和7年4月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立調和 小学校校舎外 壁及び屋上防 水改修工事	校舎外壁及び屋 上防水改修工事	259,600,000円	R6.6.20	林建設(株)	100%	95%	完了検査 3月27日 参考写真 No.1
				R6.6.21 ～ R7.3.18				
2	調布市立国領 小学校受変電 設備改修工事	受変電設備更新 工事	28,481,200円	R6.7.12	(株)磯原電気	0%	0%	
				R6.7.16 ～ R7.9.30				
3	調布市立柏野 小学校受変電 設備改修工事	受変電設備更新 工事	28,080,800円	R6.7.17	深電工業(株)	0%	0%	
				R6.7.18 ～ R7.9.25				
4	調布市立神代 中学校格技棟 改修工事	格技棟外部及び 内部改修工事	112,552,000円	R6.7.26	(株)川又工務 店	100%	99%	完了検査 3月19日 参考写真 No.2 *1
				R6.7.29 ～ R7.3.7				
5	調布市立第四 中学校校庭整 備工事	校庭整備工事	28,600,000円	R6.11.6	(株)井上グラ ンド施設工 事	100%	99%	完了検査 3月12日 参考写真 No.3
				R6.11.7 ～ R7.3.14				
6	調布市立調布 中学校校舎LE D化改修工事	校舎LED化改修 工事	21,923,000円	R6.11.20	三盛電設(株)	100%	99%	完了検査 3月14日 参考写真 No.4
				R6.11.21 ～ R7.3.7				
7	調布市立北ノ 台小学校ほか 1校空調設備 改修工事	空調設備の改修 工事 (調布中)	28,820,000円	R6.12.26	木村設備(株)	100%	95%	完了検査 3月26日
				R6.12.27 ～ R7.3.14				
8	調布市立緑ヶ 丘小学校ほか 1校空調設備 改修工事	空調設備の改修 工事 (第八中)	36,190,000円	R7.1.30	宮沢設備工 業(株)	100%	45%	完了検査 3月28日 参考写真 No.5
				R7.1.31 ～ R7.3.28				
9	調布市国史跡 下布田遺跡整 備工事(第1 期)	土地造成等工事	72,600,000円	R6.9.6	共伸建設(株)	100%	98%	完了検査 3月27日 参考写真 No.6
				R6.9.9 ～ R7.3.14				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市郷土博物館分室解体工事	郷土博物館分室解体工事	35,739,000円	R6.11.13	(株)ティーバランス	100%	99%	完了検査 3月19日
				R6.11.14 ～				
				R7.3.7				
11	調布市東部公民館空調機ほか更新工事	空調機等の更新工事	16,170,000円	R7.1.10	(株)二十二設備	100%	95%	完了検査 3月19日
				R7.1.14 ～				
				R7.3.14				

注 記

*1 契約変更(R7.2.28 締結)

変更内容：契約額

(変更前) 104,500,000円 ⇒ (変更後) 112,552,000円

理由：外部足場設置後、詳細調査の結果、外壁補修箇所が増のほか、施工方法の見直し等に伴い、工事費の増が発生したため。



No.1

調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事

南棟 施工完了



No.2

調布市立神代中学校校格技棟改修工事

柔剣道場 施工完了



No.3

調布市立第四中学校校庭整備工事

中庭 施工完了



No.4
調布市立調布中学校校舎LED化改修工事
職員室 施工完了



No.5
調布市立緑ヶ丘小学校ほか1校空調設備改修工事
緑ヶ丘小学校普通教室 施工完了



No.6
調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第1期)
園内 施工完了