令和7年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和7年8月8日現在 教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	亚沙土	進捗率		/# *
				工期	受注者	今 回	前回	備考
1	調布市立国領 小学校受変電 設備改修工事	受変電設備更新工事	28, 481, 200円	R6.7.12 R6.7.16 ~ R7.9.30	(株)磯原電気	5%	0%	
2	調布市立柏野 小学校受変電 設備改修工事	受変電設備更新 工事	28, 080, 800円	R6.7.17 R6.7.18 ~ R7.9.25	深電工業㈱	3%	0%	
3	調布市立富士 見台小学校給 食室改修に伴 う先行工事	給食室改修に伴 う先行工事	24, 475, 000円	R7.4.22 R7.4.23 ~ R7.9.30	宮沢設備工業㈱	70%	25%	参考写真 No.1
4	調布市立柏野 小学校体育館 内部改修工事	体育館内部改修 工事	116, 050, 000 円	R7.5.14 R7.5.15 ~ R8.1.23	㈱川又工務 店	15%	7%	参考写真 No.2
5	調布市立柏野 小学校体育館 内部改修に伴 う電気設備工 事	体育館内部改修 に伴う電気設備工 事	41, 384, 200円	R7.5.14 R7.5.15 ~ R8.1.23	園部電設(株)	10%	5%	
6	調布市立柏野 小学校体育館 内部改修に伴 う機械設備工 事	体育館内部改修 に伴う機械設備工 事	10, 890, 000円	R7.5.14 R7.5.15 R8.1.23	宮沢設備工業㈱	10%	5%	
7	調布市立富士 見台小学校給 食室改修工事	給食室改修工事	115, 016, 000円	R7.6.2 R7.6.3 ~ R8.3.23	機貴建築工 房	10%	0%	参考写真 No.3
8	調布市立富士 見台小学校給 食室改修に伴 う電気設備工 事	給食室改修に伴 う電気設備工事	25, 261, 500円	R7.6.2 R7.6.3 ~ R8.3.23	深電工業㈱	5%	0%	
9	調布市立富士 見台小学校給 食室改修に伴 う機械設備工 事	給食室改修に伴 う機械設備工事	168, 850, 000円	R7.6.2 R7.6.3 ~ R8.3.23	宮沢設備工業㈱	10%	2%	

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年	F 月日	五万千	進捗率		/
				工	期	受注者	今回	前回	備考
10	調布市立多摩 川小学校給食 室改修工事	給食室改修工事	167, 200, 000円	R7.	6.2	林建設㈱	8%	2%	
				R7.	6.3				参考写真
				R8.3	3.31				No.4
	調布市立多摩 川小学校給食 室改修に伴う 電気設備工事	給食室改修に伴 う電気設備工事	26, 104, 100円	R7.	6.2	いわき電工 ㈱本店	5%	0%	
11				R7.	6.3				
				R8.3					
	調布市立多摩 川小学校給食 室改修に伴う 機械設備工事	給食室改修に伴 う機械設備工事	162, 580, 000円	R7.		(株あかつき 設備	5%	0%	
12				R7.	6.3				
				^					
				R8.3					
	調布市立第七 中学校校庭整 備工事	校庭整備工事	60, 830, 000円	R7.6		㈱井上グラ ンド施設工 事	30%	2%	参考写真 No.5
13				R7.6					
				R7.1	0.31				
14	調布市立上/ 原小学校北校 舎外部改修工 事	校舎外部改修工事	31, 680, 000円	R7.6	5.23	(株)久保工務 店	3%	0%	参考写真 No.6
				R7.6	5.24				
				~ D . 1	0.10				
				R7.1					
15	調布市立多摩 川小学校給水 直結化工事	給水直結化工事	29, 150, 000円	R7.6		 (株あかつき 設備	5%	0%	
				R7.6					
				R7.1					
16	調布市立深大 寺小学校普通 教室空調機更 新工事	空調機の更新工 事	21, 890, 000円	R7.7	7.17	木村設備㈱	15%	_	
				R7.7	7.18				
				55.	C 00	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
				R7.9	9.30				



No.1 調布市立富士見台小学校給食室改修に伴う先行工事 空調室外機 施工状況



No.2 調布市立柏野小学校体育館内部改修工事 内部仮設足場 設置状況



No.3 調布市立富士見台小学校給食室改修工事 給食室内部撤去 施工状況



No.4 調布市立多摩川小学校給食室改修工事 給食室外部撤去 施工状況



No.5 調布市立第七中学校校庭整備工事 校庭内 施工状況



No.6 調布市立上ノ原小学校北校舎外部改修工事 仮設足場 設置状況