

令和6年度 教育施設主要事業の執行及び進捗状況

令和7年2月10日現在

教育部教育総務課

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
1	調布市立八雲台小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	校舎外壁及び屋上防水改修工事	143, 000, 000 円	R6.6.18	相互建設(株)	96%	80%	完了検査 2月28日 予定 参考写真 No.1
				R6.6.19 ～ R7.3.18				
2	調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事	校舎外壁及び屋上防水改修工事	259, 600, 000 円	R6.6.20	林建設(株)	84%	73%	参考写真 No.2
				R6.6.21 ～ R7.3.18				
3	調布市立八雲台小学校給水管改修工事	給水管改修工事	40, 810, 000 円	R6.7.4	(株)あかつき設備	90%	60%	
				R6.7.5 ～ R7.3.18				
4	調布市立国領小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28, 481, 200 円	R6.7.12	(株)磯原電気	0%	0%	
				R6.7.16 ～ R7.9.30				
5	調布市立柏野小学校受変電設備改修工事	受変電設備更新工事	28, 080, 800 円	R6.7.17	深電工業(株)	0%	0%	
				R6.7.18 ～ R7.9.25				
6	調布市立神代中学校格技棟改修工事	格技棟外部及び内部改修工事	104, 500, 000 円	R6.7.26	(株)川又工務店	96%	79%	参考写真 No.3
				R6.7.29 ～ R7.3.7				
7	調布市立深大寺小学校防災盤改修工事	防災盤等更新工事	8, 241, 200 円	R6.8.2	(株)葉月商会	100%	95%	完了検査 2月5日
				R6.8.5 ～ R7.2.28				
8	調布市立八雲台小学校防災盤改修工事	防災盤等更新工事	9, 625, 000 円	R6.8.6	深電工業(株)	100%	99%	完了検査 2月5日
				R6.8.7 ～ R7.2.28				
9	調布市立第四中学校校庭整備工事	校庭整備工事	28, 600, 000 円	R6.11.6	(株)井上グラウンド施設工事	77%	39%	参考写真 No.4
				R6.11.7 ～ R7.3.14				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
10	調布市立石原小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	16,801,840円	R6.11.14	(株)磯原電気	98%	70%	
				R6.11.15～R7.2.28				
11	調布市立第七中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	15,440,700円	R6.11.14	園部電設(株)	99%	60%	
				R6.11.15～R7.2.28				
12	調布市立深大寺小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	12,089,000円	R6.11.15	(株)大東電設	90%	5%	
				R6.11.18～R7.2.28				
13	調布市立第八中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	11,000,000円	R6.11.15	小林電気(株)	100%	50%	完了検査 2月10日
				R6.11.18～R7.2.28				
14	調布市立飛田給小学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	12,684,100円	R6.11.20	深電工業(株)	98%	40%	
				R6.11.21～R7.2.28				
15	調布市立調布中学校校舎LED化改修工事	校舎LED化改修工事	21,923,000円	R6.11.20	三盛電設(株)	98%	80%	
				R6.11.21～R7.3.7				
16	調布市立滝坂小学校特別教室ほか空調設備更新工事	空調設備の更新工事	10,681,000円	R6.11.26	東和空調(株)	100%	95%	完了検査 2月5日
				R6.11.27～R7.1.31				
17	調布市立北ノ台小学校ほか1校空調設備改修工事	空調設備の改修工事(調布中)	28,820,000円	R6.12.26	木村設備(株)	5%	0%	
				R6.12.27～R7.3.14				
18	調布市立緑ヶ丘小学校ほか1校空調設備改修工事	空調設備の改修工事(第八中)	36,190,000円	R7.1.30	宮沢設備工業(株)	0%	—	
				R7.1.31～R7.3.28				
19	調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第1期)	土地造成等工事	72,600,000円	R6.9.6	共伸建設(株)	90%	62%	参考写真 No.5
				R6.9.9～R7.3.14				
20	調布市郷土博物館分室解体工事	郷土博物館分室解体工事	35,739,000円	R6.11.13	(株)ティーバランス	30%	0%	参考写真 No.6
				R6.11.14～R7.3.7				

No.	事業名	事業概要	契約額(円)	契約年月日	受注者	進捗率		備考
				工期		今回	前回	
21	調布市東部公民館空調機ほか更新工事	空調機等の更新工事	16, 170, 000 円	R7.1.10	(株)二十二設備	30%	0%	
				R7.1.14 ～ R7.3.14				



No.1

調布市立八雲台小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事

外壁改修 施工完了



No.2

調布市立調和小学校校舎外壁及び屋上防水改修工事

体育館棟 施工完了



No.3

調布市立神代中学校校格技棟改修工事

内部改修 施工完了



No.4

調布市立第四中学校校庭整備工事

中庭 施工状況



No.5

調布市国史跡下布田遺跡整備工事(第1期)

園路 施工状況



No.6

調布市郷土博物館分室解体工事

建物外壁 解体状況