


## 1. 特定事業計画の主な実施事業について

調布市バリアフリー特定事業計画（令和5年3月）（以下「特定事業計画」という。）に関連する事業のうち、令和6～7年度に完了した主な事業、および令和8年度に実施予定の主な事業を整理しました。（※別添A3資料参照）

## 2. 今後の進め方（予定）について

### (1) 推進体制


協議会を中心として、特定事業計画に基づく事業の進捗管理や、施設設置管理者等と市民部会委員が連携した取組を実施し、マスタープラン及び基本構想の実現に向けた検討を進めていきます。



### (2) 活動内容

組織・活動	活動内容	参加者の構成
協議会	マスタープラン及び基本構想の推進や特定事業計画の進捗管理等に関して協議・調整を行う。	市民、学識経験者、商工関係者、福祉関係者、公共交通事業者、行政関係者等
特定事業計画の進捗管理	特定事業計画に基づく事業実施に関して、進捗管理を行い、事業の実施状況を把握する。	施設設置管理者等、行政関係者
施設設置管理者等と市民部会委員が連携した取組	事業種別ごとに、施設設置管理者等と市民部会委員が連携し、特定事業等の活動状況の報告や、市民の要望・配慮事項等について適宜意見交換を行う。 特定事業計画の内容や進捗状況を踏まえ、施設設置管理者等・市民部会委員による図面等の確認や、必要に応じたまちあるき点検の実施により、整備方法や配慮事項等について共有を図る。	市民、学識経験者、商工関係者、福祉関係者、公共交通事業者、施設設置管理者等、行政関係者

(3) 来年度のスケジュール



# 重点整備地区内で令和6・7年度に実施した主な事業, 令和8年度に実施予定の事業(調布駅・布田駅・国領駅周辺地区)

施設名：調布3・4・28号線(蓮慶寺通り)  
 事業主体：調布市(まちづくり推進課)  
 事業内容：

- 旧甲州街道～甲州街道、京王線～旧甲州街道(整備済)
- 品川通り～京王線(事業中)
  - ・令和6～7年度に京王線から品川通りの整備を実施し、甲州街道から品川通りまでの車道部を開放予定
  - ・令和8年度は歩道舗装を実施



## 調布駅・布田駅・国領駅周辺地区 重点整備地区図

施設名：布田南通り(主要市道21号線)  
 事業主体：調布市(まちづくり推進課)

施設名：三鷹通り  
 事業主体：東京都北多摩南部建設事務所

- 事業内容：
- ・令和7年度は都道部(旧甲州街道北側)東側の整備を実施
  - ・令和8年度に市道部(布田駅～旧甲州街道)の道路整備を実施予定
  - ・視覚障害者誘導用ブロックを敷設予定




施設名：調布駅北口駅前広場・南口駅前広場  
 事業主体：調布市(まちづくり推進課)  
 事業内容：

- ・令和7年10月に広場口建替え工事が完了し、令和8年3月に駅前広場全体の整備が完了予定



施設名：鉄道敷地遊歩道(ちょうふぼっぼみち)  
 事業主体：調布市(まちづくり推進課)  
 事業内容：

- ・令和6年度に鉄道敷地(調布駅～布田駅, 布田駅～国領駅)の遊歩道部分の整備が完了
- ・令和7年度は調布駅～布田駅の生活道路部分の工事を実施
- ・公募を通じて愛称を「ちょうふぼっぼみち」に決定した



# 重点整備地区内で令和6・7年度に実施した主な事業、令和8年度に実施予定の事業（京王多摩川駅周辺地区）

施設名：京王多摩川駅  
 事業主体：京王電鉄株式会社  
 事業内容：

京王多摩川駅前周辺の開発事業に合わせ、バリアフリー機能を強化する駅改良工事を実施予定

- ・エレベーター大型化
- ・旅客トイレ改修
- ・ホームドア整備（令和8年3月供用開始予定）
- ・ホームと車両床面の段差隙間の縮小 など

※令和8年度は仙川駅及びつつじヶ丘駅でホームドア整備予定



## 京王多摩川駅周辺地区 重点整備地区図

