



施策・事務事業マネジメントシート【令和8年度】

1 施策の基本情報(Plan)

施策名		25 利便性の高い交通体系の確立
目的	対象	市内全域の道路・踏切
	意図	安全、快適、円滑に通行や移動ができる
施策の方向		都市交通の円滑化を図るため、広域的な視点や地域のまちづくりとの一体性なども考慮した道路網計画に基づく道路ネットワークの形成に取り組むとともに、東部地区における交通環境の改善に向けた取組を推進し、安全かつ利便性の高い交通体系の構築に取り組みます。

2-1 施策全体の考察①（施策の目的、方向に対する考察）

施策の目的、方向に対する考察（PDCAサイクルにおけるCheck・Action）
・「調布市道路網計画」に基づき、都市計画道路と生活道路の一体的な整備を推進し、円滑に移動できる道路ネットワークの形成に向け、着実に整備を推進した。 ・計画検討路線に位置付けた各路線について、関係者との協議を実施し、今後の方向について検討を進めた。 ・「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」の計画期間が令和8年3月に終了となることから、本方針と連動した「調布市道路網計画」の見直しを図った。 ・東部地区の交通環境改善については、東部地区の交通環境改善に関する検討の報告書を取りまとめ、当該地区の抜本的な踏切対策には「鉄道の連続立体交差化が望ましい」との方向性を出し、踏切道改良促進法に基づく踏切道改良計画を国に提出するなど、着実に事業を推進した。今後は、引き続き、関係機関との協議・調整を進め、連続立体交差事業を推進する。

2-2 施策全体の考察②（まちづくり指標の推移／考察）

まちづくり指標	単位	基準値 (基準年度)	実績値 (目標年度)			目標値	指標の推移	考察 (目標達成の要因、課題、目標達成に向けた今後の取組の方向等)
			(令和5年度)	(令和6年度)	(令和7年度)			
自宅等から目的地まで円滑に移動できる道路ネットワークが形成されていると感じる市民の割合	%	60.9 令和4年度	65.2	65.7	67.5	70.0 令和8年度	○	・道路整備には長い期間を要し、短期間では市民の皆様が整備効果を実感していただけることは難しいのが実情である。 ・今後も、選択と集中を図りながら、道路整備を進めるとともに、短期的な安全対策を講じながら安全で快適な道づくりを推進していく必要がある。
駅周辺の利便性が高いと感じている市民の割合 (つつじヶ丘駅・柴崎駅利用者)	%	38.1 令和4年度	45.4	41.2	46.3	40.0 令和8年度	◎	・引き続き地区の特性やまちづくりの課題を踏まえ、地元まちづくりの機運醸成に努める。
普段利用している道路が通行しやすいと感じている市民の割合（徒歩）	%	63.8 令和4年度	65.4	65.1	66.9	70.0 令和8年度	○	・都市計画道路の整備により歩道を確保するとともに、歩車道が分離されていない道路についても、安全で快適な歩行空間の確保に努める。 ・「調布市道路総合管理計画」（令和6年3月策定）に基づき、道路施設の効率的かつ効果的な管理を実現していく。
道路に関する市民からの要望件数	件	1864 令和3年度	1960	1461	1111	1100 令和8年度	○	・1461件（令和6年度）から減少した。 ・草刈りやせん定を適切な時期に実施したことが、要望件数の減につながった。

※ ◎：目標達成 ○：目標値を未達成（前年度より向上した） ▼：目標値を未達成（前年度より低下した） ⇒：目標値を未達成（前年度と同じ又は前年度数値未把握） →：数値未把握（調査未実施など）

3 施策を構成する基本計画事業等の取組実績／今後の方向

■25-1 円滑な道路ネットワークの形成

No	基本計画事業名	令和7年度取組実績(Check)	令和7年度の主要な取組説明(Do)	今後の方向	今後の取組の方向(Action)
83	【重点④】 道路網計画に基づく計画的な道路ネットワークの形成	☒ 計画どおり ☐ 計画前倒し ☐ 計画遅れ	・事業中路線の用地取得、設計、整備 ・調布市道路網計画に基づき、優先整備路線の事業化及び検討 ・計画検討路線の検討及び関係機関協議 ・「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」の計画期間終了に併せ、本方針と連動した調布市道路網計画の見直し検討 ・調布3・4・21号線の電線共同溝及び道路の整備 ・調布3・4・26号線（旧甲州街道～甲州街道）の電線共同溝及び東側の道路の整備 ・調布3・4・26号線（京王線～旧甲州街道）の電線共同溝の整備 ・調布3・4・28号線の電線共同溝及び道路の整備 ・調布7・5・1号線の道路の整備	☒ 現状継続 ☐ 有効性改善 ☐ 効率性改善 ☐ 財政面改善 ☐ 参加と協働改善	・事業中路線の用地取得、設計、整備 ・調布市道路網計画に基づき、優先整備路線の事業化及び検討 ・計画検討路線の検討及び関係機関協議 ・調布3・4・26号線（京王線～旧甲州街道）の道路の整備 ・調布3・4・28号線の道路の整備

基本計画事業以外の主要な取組実績(Do)	今後の取組の方向(Action)

■25-2 都市交通の円滑化の推進

No	基本計画事業名	令和7年度取組実績(Check)	令和7年度の主要な取組説明(Do)	今後の方向	今後の取組の方向(Action)
84	【重点④】 東部地区における交通環境の改善	☒ 計画どおり ☐ 計画前倒し ☐ 計画遅れ	・京王線連続立体交差事業調査について、関係機関等の協議・調整 ・学識経験者を交えた検討会の取りまとめ「調布市京王電鉄京王線つつじヶ丘駅・柴崎駅周辺地区における交通環境改善に関する報告書」を11月に公表 ・踏切道改良促進法に基づく改良計画を国へ提出	☒ 現状継続 ☐ 有効性改善 ☐ 効率性改善 ☐ 財政面改善 ☐ 参加と協働改善	・京王線連続立体交差事業の検討・推進 ・連続立体交差事業の検討と併せた都市計画道路などの検討（つつじヶ丘駅・柴崎駅） ※No.83（道路網計画に基づく計画的な道路ネットワークの形成）と連動 ・関係機関との協議・調整
No	基本計画事業名	令和7年度取組実績(Check)	令和7年度の主要な取組説明(Do)	今後の方向	今後の取組の方向(Action)
85	交通環境の改善による沿線まちづくりの推進	☐ 計画どおり ☐ 計画前倒し ☒ 計画遅れ	・つつじヶ丘まちづくり準備会、柴崎駅と周辺街づくり協議会の運営支援（施策23と連動） ・（仮称）つつじヶ丘駅・柴崎駅周辺地区まちづくり基本計画の検討（施策23と連動）	☒ 現状継続 ☐ 有効性改善 ☐ 効率性改善 ☐ 財政面改善 ☐ 参加と協働改善	・（仮称）つつじヶ丘駅・柴崎駅周辺地区まちづくり基本計画の策定検討（施策23と連動） ・基盤整備と連動した持続的なまちづくりの取組に向けた検討（施策23と連動）

基本計画事業以外の主要な取組実績(Do)	今後の取組の方向(Action)

■25-3 人と環境にやさしい道路空間の整備

No	基本計画事業名	令和7年度取組実績(Check)	令和7年度の主要な取組説明(Do)	今後の方向	今後の取組の方向(Action)
86	人と環境にやさしい道路の整備	☒ 計画どおり ☐ 計画前倒し ☐ 計画遅れ	・道路移動円滑化整備ガイドライン等に沿ったバリアフリー化に向けた、市道C12号線の測量を実施 ・安全で快適な歩行空間の確保を目指して、市道C20号線の電線共同溝整備工事を実施 ・省エネルギーの推進による環境に配慮した低炭素社会の実現のため、街路灯のLED化の推進	☒ 現状継続 ☐ 有効性改善 ☐ 効率性改善 ☐ 財政面改善 ☐ 参加と協働改善	・市道C12号線(市役所前通り～市道S98号線)は、令和8年度に詳細設計を行い、令和9年度以降に工事を実施予定 ・市道C20号線は、令和8年度以降に電力企業者の引込連携設計及び工事を順次実施予定 ・市道C12号線(鶴川街道～市役所前通り)は、令和8年度に予備設計、令和9年度に詳細設計を行い、事業化を目指す。 ・引き続き、街路灯のLED化を推進し、令和12年度までに市内街路灯のLED化100%を目指す。

基本計画事業以外の主要な取組実績(Do)	今後の取組の方向(Action)

■25-4 道路施設等の総合的な管理の推進

基本計画事業以外の主要な取組実績(Do)	今後の取組の方向(Action)
①街区境界調査手法による地籍調査事業を進め、下石原二丁目(2)を実施中 ②「舗装維持管理計画」に基づき、市道C4号線・C11号線の舗装改良工事を実施 ③「橋りょう長寿命化修繕計画」に基づき、橋場橋ほか4橋の補修工事等を実施 ④武蔵野の路(二子・是政コース)の拡幅整備	①街区境界調査を下石原二丁目で実施し、将来の災害復旧への備えを整備する ②適切な舗装維持管理を行い、舗装の健全性の維持とライフサイクルコスト削減を実施 ③引き続き、計画的に橋りょうの定期点検を実施し、橋りょうの長寿命化を図る ④令和8年度も引き続き拡幅整備を実施

4 施策の推進、成果向上の視点(4つの視点)を踏まえた令和7年度の実績及び令和8年度の具体的な取組

デジタル技術の活用	共創のまちづくり
・占用申請等のデジタル化の検討【令和7・8年度】 ・LINE通報システムの活用【令和7・8年度】	・(仮称)つつじヶ丘駅・柴崎駅周辺地区まちづくり基本計画策定検討(施策23と連動)【令和7年度・8年度】
脱炭素社会の実現	フェーズフリー
・街路灯のLED化による脱炭素の推進【令和7・8年度】 ・車道の中温化舗装の施工によるCO2削減【令和7・8年度】	・無電柱化の推進【令和7・8年度】 ・バリアフリー化工事の実施【令和7・8年度】