

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		









建築工事 科目別内訳

直接工事費									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設		1		式					
土工		1		式					
地業		1		式					
鉄筋		1		式					
コンクリート		1		式					
型枠		1		式					
防水		1		式					
トイレユニット		1		式					
外構工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								





建築工事 中科目別内訳

直接工事費					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
計					
トイレユニット	トイレ本体工事	1	式		

建築工事 中科目別内訳

直接工事費					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
トイレユニット	仕上工事	1	式		
トイレユニット	建具金物雑工事	1	式		
トイレユニット	衛生設備工事	1	式		
トイレユニット	給排水設備工事	1	式		
トイレユニット	電気設備工事	1	式		
トイレユニット	搬入据付費	1	式		
計					
外構工事	一般	1	式		
外構工事	雨水浸透設備	1	式		
外構工事	点字案内板	1	式		
外構工事	擁壁工事	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					







直接工事費		土工				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小規模 根切り(損料・手間)	つぼ・布堀り ハック杓	20	m3			
埋戻し(損料・手間)	つぼ・布堀り - ハック杓	8	m3			
締め固め(損料・手間)	タハ 60~100kg	8	m3			
積込(損料・手間)	ハック杓	12	m3			
土工用機械運搬費	ハック杓 油圧加-ラ型 0.28m3	1	往復			
仮置土の積上げ整地(損料・手間)		8	m3			
仮置土運搬 ブルドーザー(運搬費)	50m 仮置土整地共	8	m3			
残土処分費		12	m3			
計						





直接工事費		コンクリート		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート(普通)(材料費)	調布市 スランプ15 普通18N/mm2	0.7	m3			
生コンクリート(普通)(材料費)	調布市 スランプ18 普通21N/mm2	4.6	m3			
構造体強度補正(材料費)	調布市 3.0N/mm2	4.6	m3			
小型車割増費(材料費)	調布市 4 t車	5.3	m3			
ポンプ圧送基本料金(100m3未満)		3	回			
ポンプ車打設費(普通生コンクリート)(賃料・手間)	50m3未満 捨てコンクリート	0.7	m3			
ポンプ車打設費(普通生コンクリート)(賃料・手間)	50m3未満 耐圧版	3.1	m3			
ポンプ車打設費(普通生コンクリート)(賃料・手間)	50m3未満 一般	1.5	m3			
コンクリート面金ごて押え(手間)	防水下地	2.5	m <sup>2</sup>			
計						







直接工事費		トイレユニット		仕上工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁仕上	塗装仕上	25	m <sup>2</sup>			
床タイル	200mm角磁器質タイル(目地、モルタル下地共)	9	m <sup>2</sup>			
汚だれタイル	800×600 t6	1	枚			
天井仕上	内部薄塗材E	9	m <sup>2</sup>			
屋根仕上	アクリルウレタン塗膜防水(下地補修共)	9	m <sup>2</sup>			
内壁仕上	内部薄塗材E	34	m <sup>2</sup>			
計						

直接工事費		トイレユニット		建具金物雑工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
バリアフリー引戸	ステンレスフラッシュ引戸 SUS製ガラリ付	1	枚			
アルミFix窓	強化型ガラス+飛散防止フィルム	1	ヶ			
屋根アルミ製水切		1	式			
ステンレス換気ガラリ	ステンレス製防虫網付	2	ヶ			
ステンレス換気ガラリ	防虫網なし	1	ヶ			
収納ブース	メラミン化粧合板(棚共)	1	式			
点検口	450角 鍵付 SUS枠 化粧タイル貼 開閉用フック	1	ヶ			
ライニング兼荷物置台	メラミンポストフォーム t19	1	か所			
ステンレストイレサイン	バリアフリー	1	ヶ			
ステンレストイレサイン	男子	1	ヶ			
出入口枠	アルミ製	2	か所			
計						

直接工事費		トイレユニット		衛生設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
バリアフリー大便器	タンク (3.9L)+水道直結式、押釦共	1	組			
バリアフリー手洗器	オート水栓	1	組			
小便器	オート洗浄	1	組			
小便器手すり	SUS樹脂被覆	1	組			
男子手洗器	オート水栓	1	組			
ステンレス鏡	450×600 盗難防止金具タイプ	2	枚			
ハネアゲ式手すり	SUS樹脂被覆	1	組			
L型手すり	SUS樹脂被覆	1	組			
幼児用便座		1	組			
ベビーチェア		1	組			
ベビーシート		1	組			
フィッティングボード		1	組			
ステンレスフック		4	組			
オストメイトパック	温水器・両側板付	1	組			
紙巻器	棚付き2連	1	ヶ			



直接工事費		トイレユニット		給排水設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H1VP20	床下吊り	8	m			
同上 保温材	硬質ウレタンフォーム断熱材巻	1	式			
VP-50		6	m			
VP-75		4	m			
VP-100		2	m			
継手接合材・支持金物	給水SUS吊具、床上掃除口を含む	1	式			
計						

直接工事費		トイレユニット		電気設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤 L1,L2	樹脂製 トランス組込み	1	ヶ			
SUSプルボックス	150角 防水	1	ヶ			
受信ユニットボックス		1	ヶ			
非常用電子プザー付回転灯	黄 解除ボタン含	1	ヶ			
非常用押ボタン		2	ヶ			
コンセント		1	ヶ			
熱線センサ付自動スイッチ		2	ヶ			
室内灯	20形	4	ヶ			
電線管・ケーブル敷設		1	式			
計						



直接工事費		外構工事		一般		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
歩道部等 舗装	多摩東部A地区 透水性インターロッキングブロック舗装 P I B P	23.4	m <sup>2</sup>			
歩道部 アスファルト・コン クリート・インターロッキング 舗装 機械運搬費		2	往復			
地先境界ブロック J IS製品	120×120	35.8	m			
歩道部等 舗装	多摩東部A地区 透水性アスファルト舗装 P A P	58	m <sup>2</sup>			
地先境界ブロック	エコセメント 180×300	25.3	m			
根切り(損料・手 間)	つぼ・布堀り - バック杓	12	m <sup>3</sup>			
積込(損料・手間)	バック杓	12	m <sup>3</sup>			
建設発生材の運搬 費	類 都市部 2tダンプ 8.0km以下	12	m <sup>3</sup>			
残土処分		12	m <sup>3</sup>			
手すり	アルミ型材木目調樹脂カバー 42.7	20.9	m			
手すり設置手間		1	式			
ダスト舗装復旧	高低差処理を含む	90	m <sup>2</sup>			
道路舗装	中級舗装40型(5.8m <sup>2</sup> ) 自費工事申請を含む	5.8	m <sup>2</sup>			
東側道路対向 車止め一時取外し 再設置	自費工事申請を含む	1	式			
既存サイン看板移 設		2	基			



直接工事費		外構工事		雨水浸透設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雨水浸透柵	SUS製細目ゲレチング (T-2) 底塊フィルターを含む	2	台			
浸透ホコパイプ		7	m			
管口フィルタ		4	個			
根切り (損料・手間)	つぼ・布堀り バックホ	26.3	m3			
建設発生材の運搬費	類 都市部 2tダンプ 8.0km以下	21.8	m3			
建設発生土処分費		21.8	m3			
埋戻し (損料・手間)	つぼ・布堀り - バックホ	4.5	m3			
単粒度碎石	2種4号	2.6	m3			
敷砂		0.5	m3			
透水シート	W = 1m x 50m巻	1	本			
計						



直接工事費		外構工事		擁壁工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	小規模又は複雑	43	m <sup>2</sup>			
墨出し	小規模又は複雑	43	m <sup>2</sup>			
整理・清掃・後片付け(手間)	小規模又は複雑	43	m <sup>2</sup>			
根切り(損料・手間)	総堀り 山留付 自立式 ハック杓	21.5	m3			
埋戻し(損料・手間)	総堀り 山留め付 ハック杓	21.5	m3			
仮置土運搬 ブルドーザー(運搬費)	50m 仮置土整地共	21.5	m3			
仮置土運搬 ダンプ(運搬費)	2t ダンプ 200m	21.5	m3			
砂利地業(再生砕石地業)	多摩東部 A 地区 再生砕石 RC40	3.1	m3			
異形棒鋼(材料費)	SD - 295 D - 13	0.6	t			
鉄筋加工・組立費(手間)	小型構造物用 -	0.6	t			
鉄筋運搬費	加工場～現場(30km程度) 4t車	0.6	t			
生コンクリート(普通)(材料費)	調布市 スランプ15 普通18N/mm <sup>2</sup>	1.6	m3			
生コンクリート(普通)(材料費)	調布市 スランプ18 普通21N/mm <sup>2</sup>	11.1	m3			
構造体強度補正(材料費)	調布市 3.0N/mm <sup>2</sup>	11.1	m3			
ポンプ圧送基本料金(100m <sup>3</sup> 未満)		3	回			

直接工事費		外構工事		擁壁工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ車打設費 (普通生コンクリート) (賃料・手間)	50m3未満 捨てコンクリート	1.6	m3			
ポンプ車打設費 (普通生コンクリート) (賃料・手間)	50m3未満 耐圧版	4.9	m3			
ポンプ車打設費 (普通生コンクリート) (賃料・手間)	50m3未満 一般	6.2	m3			
小型構造物用型枠	工作物基礎程度	69.3	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	運搬距離30km程度 4t車	69.3	m <sup>2</sup>			
透水マット	水抜きパイプとも	15	m <sup>2</sup>			
天端金ゴテ抑え		1	式			
打放し面補修費	A種 コーン処理	34.6	m <sup>2</sup>			
型枠目地棒	打継目地 幅20 深さ20程度	9.9	m			
建築用シーリング	15mm超20mm以下 変成シリコン系(MS-2) -	10	m			
計						

直接工事費		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
S造 上屋解体	人力 小規模建物（2階建以下・人力） （積込まで）	6	t			
無筋コンクリート 解体	人力（積込まで）	5.7	m3			
コンクリート擁壁 解体		1	式			
内外装材撤去	間仕切壁 集積まで（分別集積）	32.5	m <sup>2</sup>			
舗装版解体（機械）	コンクリート厚10cm程度 （積込まで）	132	m <sup>2</sup>			
機械運搬費	S造（小規模）	7	往復			
内外装材積込費（ 機械積込）		43	m3			
計						



電気設備工事 細目別内訳

直接工事費		電気設備			電気設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル	8mm2- 2C FEP内(PF・CD)	6	m			
600V耐燃性ホリゾン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	2.0mm	1	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	21	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 2C FEP内(PF・CD)	38	m			
600V絶縁電線(EM-IE)(PF管内) 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	34	m			
接地極(銅覆鋼棒打込式)	10 × 1.0m	1	か所			
埋設標識シート	2倍長(W)150	7	m			
根切り(人力)		4	m3			
埋戻し	人力 根切り土	3	m3			
敷き均し(損料・手間)	(締め固め含む)	1	m3			
ハンドホール	H1-6 蓋つき 東京たまエコセメント製品	1	組			
【既存外灯配線やりかえ】						
根切り(人力)		4.4	m3			
埋戻し	人力 根切り土	4.4	m3			
600V CVTケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	43	m			



機械設備工事 細目別内訳

直接工事費		給排水設備			給排水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 20A	6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	10	m				
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	2	個				
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個				
埋設標識テープ	150幅	16	m				
インポート機(2)	機械ポンプ0.45m3 SC-3(700H) A形(1.5トン)	1	組				
プラスチック機	機径200 最大排水管径100 ST 塩ビふた付 ~ 500	1	組				
プラスチック機	機径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ~ 500	1	組				
プラスチック機	機径200 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 501 ~ 800	2	組				
防臭弁		1	組				
根切り(人力)		9	m3				
埋戻し	人力 根切り土	8	m3				
建設発生土処理	人力 構内敷ならし	1	m3				
既存配管取合調整 既存埋設管撤去		1	式				
計							

